

## Radar HF - Task #1229

Milestone # 1218 (In progress): Instalación de Estaciones de RX

Task # 1228 (Closed): Instalación de Estación de RX Satipo

### Instalación en Satipo

12/19/2017 07:48 PM - Ramiro Yanque

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	07/24/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	08/07/2018
<b>Assignee:</b>	Karim Kuyeng	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	20.00 hours
<b>Target version:</b>	HF Target 1	<b>Spent time:</b>	12.00 hours
<b>Description</b>			
<b>Related issues:</b>			
Precedes Milestone #1108: Documentacion		<b>In progress</b>	<b>08/08/2018</b> <b>03/25/2019</b>
Follows Task #1230: Contrato con dueño de ubicación en Satipo		<b>Closed</b>	<b>12/19/2017</b> <b>07/23/2018</b>

### History

#### #1 - 12/19/2017 07:48 PM - Ramiro Yanque

- Copied from Task #1226: Instalación en Huancavelica added

#### #2 - 12/19/2017 07:50 PM - Ramiro Yanque

- Follows Task #1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica added

#### #3 - 12/19/2017 07:51 PM - Ramiro Yanque

- Follows deleted (Task #1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica)

#### #4 - 12/19/2017 07:52 PM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Instalación en Barranca to Instalación en Huarmey

#### #5 - 12/19/2017 07:53 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 02/12/2018 to 03/05/2018

- Start date changed from 01/29/2018 to 02/19/2018

- Follows Task #1230: Contrato con dueño de ubicación en Satipo added

#### #6 - 01/11/2018 10:56 AM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Instalación en Huarmey to Instalación en Satipo

#### #7 - 01/11/2018 10:57 AM - Ramiro Yanque

- Precedes Milestone #1108: Documentacion added

#### #8 - 01/11/2018 11:02 AM - Ramiro Yanque

- Follows Task #1230: Contrato con dueño de ubicación en Satipo added

#### #9 - 01/11/2018 11:10 AM - Ramiro Yanque

- Target version set to HF Target 1

#### #10 - 08/27/2018 10:22 PM - Ramiro Yanque

- Status changed from New to Closed

Se finalizó la instalación