

Cotización: 2023.06.000757
 Fecha: 7/11/2023
 Ejecutivo: Kiara De La Cruz
 E-Mail: ventas2@solexcom.pe
 Teléfono: 997 793 026

Empresa: CIENCIA INTERNACIONAL
 Ruc: 20137290180
 Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES
 Atención: EDWIN MARTIN RODRIGUEZ ROMAN
 E-Mail: logistica@cienciainternacional.org
 Teléfono: 944 996 943

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P UNIT \$.	TOTAL \$.
1	VENTA MODULO ACOPLADO PARA OFICINA DE 2X 40' ST - OP1 VERTICAL	1	18,125.95	18,125.95
	<p>TRASLADO Y DESCARGA DE CONTENEDOR MANTENIMIENTO GENERAL DE CONTENEDOR 40' ST DIMENSIONES: 12.19M LARGO X 2.43M ANCHO X 2.59M DE ALTO. CORTE DE CONTENEDOR: 02 CORTE Y REFUERZO DE CARA LATERAL DE 12 M 01 COLOCACION DE PLATINA Y SOLDEO DE UNION MAMPARA: 04 PUERTA MANPARA CORREDIZA DE 1200X2000 MM CON VIDRIO LAMINADO O TEMPLADO DE 8MM PUERTA: 04 PUERTA PEATONAL DE 1200X2000 MM (CHAPA 2 GOLPES) VENTANA: 02 VENTANA DE 900X1000 MM (Vidrio crudo de seis mm) 02 VENTANA DE 600X1500 MM (Vidrio crudo de seis mm) PINTURA: PINTADO EXTERIOR C/ ESMALTE SINTETICO PINTADO INTERIOR MUROS Y FALSO CIELO RASO C/ LATEX PAREDES: 04 MURO DIVISORIO C/ DRYWALL e=1/2"ST + POLIESTIRENO EXPANDIDO e=1" DE 100 MM 01 ARMADO DE VIGA SUPERIOR 02 REVESTIMIENTO DE MUROS C/ DRYWALL e=1/2"ST + POLIESTIRENO EXPANDIDO e=1" TECHO: 02 REVESTIMIENTO DE FALSO CIELO RASO C/ DRYWALL e=1/2"ST + POLIESTIRENO EXPANDIDO e=1" PISO: 02 PISO VINILICO DE 1.5 MM ALTO TRANSITO INSTALACION ELECTRICA: 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 36 POLOS (LLAVES TERMICAS 63, 32.25 Y 16A + 3 DIFERENCIAL PARA SISTEMA DE 220 A Y 40, 25 A + 1 DIFERENCIAL PARA SISTEMA DE 110 A) 08 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 2X36 W HERMETICO 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE (MARCA BTICINO) 17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE CON PTA A TIERRA (MARCA BTICINO) 16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE CON PTA A TIERRA (MARCA BTICINO)110 V 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO RJ (CABLEADO ESTRUCTURADO) - MESA DE REUNIONES 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO RJ (CABLEADO ESTRUCTURADO) - ACCES POINT 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE PTO DOBLE PUNTO RJ DE DATA (CABLEADO ESTRUCTURADO CAT6) GABINETE DE RED BRU DE PARED + PATCH PANEL DE 48 PUERTOS + CAJA PASE EXTERIOR PARA ACOMETIDA 01 Gabinete de 6 RU doble apertura antifuego. 01 Kit de 2 ventiladores 01 Bandeja 01 Power Rack de 8 tomas de 15 AMP 01 Ordenador de cables de 2RU 01 Patch panel de 48 puertos (AMP/Satra/Dixon) 08 Pernos enjuñados 02 Cajas de pase 6"x6" *INSTALACION ELECTRICA CON TUBERIA PVC, EMPOTRADA CON CABLERIA NH 80 DADOS DE CONCRETO: DADOS DE CONCRETO 20X20X20</p>			
2	MINI SPLIT DE 18 BTU	1	866.87	866.87
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT AA DE 18000 BTU (COLDPOINT O SIMILAR)			
2.1	MINI SPLIT DE 12 BTU	2	684.14	1,368.28
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT AA DE 12000 BTU (COLDPOINT O SIMILAR)			
3	MOBILIARIO 2	1	5,799.81	5,799.81
	<p>02 ESCRITORIO EN L. DE 1.2*1.2*0.60*0.75 CON MELAMINA DE 18MM 02 ESTANTES ALTOS DE 1.20*0.75*0.35 DE MELAMINA DE 18MM 09 ESCRITORIO DE 1.0*0.60*0.75 CON MELAMINA DE 18MM SIN ESCRITORIOS CON BASE MOVIBLE PARA PC 07 ESTANTES ALTOS DE 0.80*0.75*0.35 DE MELAMINA DE 18MM 02 ARCHIVADOR 0.90*1.80*0.35 DE MELAMINA DE 18MM 11 SILLAS ERGONOMICAS 04 SILLAS FIJAS PARA MESA DE REUNIONES 01 MESA DE REUNIONES CIRCULAR DE 1 M DE DIAMETRO 01 MESA PARA IMPRESORA 1.5*0.6*0.75 01 MUEBLE CREDENZA 01 PIZARRA ACRILICA 800X1200 01 PIZARRA VIDRIO DE 8 MM 800X1200</p>			
4	TRANSPORTE CALLAO - JICAMARCA	1	1,383.59	1,383.59
	TRANSPORTE Y DESCARGA (PLANTA - JICAMARCA) TRANSPORTE DE MODULO DESCARGA DE MODULO			
5	INSTALACION :	1	1,347.72	1,347.72
	<p>NOTA: LA ZONA DE DESCARGA DEBE ESTAR LIBRE EN AREA Y NO TENER UN DESNIVEL MAYOR A 1%</p>			
			TOTAL GENERAL	\$ 28,892.22

CONDICIONES COMERCIALES

- Precios: No incluyen IGV.
- Moneda: Dólares americanos.
- Lugar de Entrega: (PLANTA - JICAMARCA)
- Tiempo del Proyecto: 10 días hábiles
- Tiempo de Garantía: 1 año.
No cubre daño causado por mala manipulación posterior en las instalaciones del cliente.
- Validez de oferta: 7 días. En caso de incremento del precio del dólar, será negociado siempre y cuando se genera la fluctuación del tipo de cambio.
- Forma de pago: 50% de adelanto 50% en la entrega del bien

CONDICIONES GENERALES

- El CLIENTE, deberá enviar los planos visados o aprobados por su cliente interno. Luego, a la aprobación de la cotización envía O.C. Por último enviara Constancia de transferencia del Adelanto que se indica en Cotización y Finalmente, con los documentos mencionados, se daa INICIO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
- LA ENTREGA de la unidad se efectuara despues de ser revisado, aprobado y cancelado por el cliente, mediante un acta de conformidad.
- TODO CAMBIO O AUMENTO que no este especificado en la cotización, sera contado como adicional.

CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE SOLEXCOM S.A.C

BANCO	MONEDA	N°CTAS	CCI
INTERBANK	Cuenta Corriente Soles	4893001742834	003-489-003001742834-20
INTERBANK	Cuenta Corriente Dólares	4893001742850	003-489-003001742850-26
BCP	Cuenta Corriente Soles	191-8089128-0-61	00219100808912806154
BCP	Cuenta Corriente Dólares	191-2686107-1-02	00219100268610710250
BBVA	Cuenta Corriente Soles	'00110256010002177658	'01125600010002177658
BBVA	Cuenta Corriente Dólares	'00110256010002178452	'01125600010002178452
CTA. DETRACCION	MONEDA	N°CTAS	
BANCO DE LA NACION	Soles	00-0022-049380	