

ABS - Task #1685

Task # 1621 (In progress): Mantenimiento Febrero - Mayo 2019

Corrección de VSWR para cable de 2m - Primeras pruebas y observaciones

04/17/2019 09:36 PM - Luis Gonzáles

Status:	Resolved	Start date:	04/17/2019
Priority:	Normal	Due date:	06/03/2019
Assignee:	Neilck Vila	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 06/26/2019 04:12 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 04/26/2019 to 06/04/2019
- Status changed from New to In progress
- % Done changed from 0 to 90

#2 - 06/26/2019 04:25 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Corrección de VSWR para cable de 2m to Corrección de VSWR para cable de 2m - Primeras pruebas y observaciones
- Due date changed from 06/04/2019 to 06/03/2019
- Status changed from In progress to Resolved
- % Done changed from 90 to 100

Se observó que las siguientes medidas mejoran el VSWR:

- *Reemplazo de cables
- *Soldadura sin derretir el dieléctrico - aislante
- *Ajustar con tornillos más anchos las 'U' interna a la placa de soporte
- *Pegar las 'U' a las coronas metálicas de los relés

Queda pendiente el estudio de cómo afecta las longitudes de cables a la sintonía del VSWR para 2m