

ABS - Task #1687

Task # 1621 (In progress): Mantenimiento Febrero - Mayo 2019

Pruebas de potencia con módulos de corrección de cables o conectores

05/20/2019 04:53 PM - Luis Gonzáles

Status:	Resolved	Start date:	08/08/2019
Priority:	Normal	Due date:	08/09/2019
Assignee:	Neilck Vila	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			
Pruebas con drivers de potencia de los módulos reparados. Programación de 1 turno. Tiempo esperado: 2 mañanas y 1 noche.			

History

#1 - 07/16/2019 10:50 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 07/16/2019 to 08/12/2019
- Start date changed from 07/15/2019 to 08/05/2019

#2 - 08/04/2019 05:27 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 08/12/2019 to 08/20/2019
- Start date changed from 08/05/2019 to 08/16/2019

Esta prueba se programó para después del último turno del mes que es Winds(finaliza el 15 de Agosto)

#3 - 08/12/2019 01:04 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 08/20/2019 to 08/09/2019
- Status changed from New to Resolved
- Start date changed from 08/16/2019 to 08/08/2019
- % Done changed from 0 to 100

Se probaron 12 módulos de RF. Eol módulo 41 presentó un pequeño arco pero pasó la prueba con obseración de limpieza pendiente. Durante la prueba del módulo 28 ocurrió una desconexión en switchyard por lo que este pasa a observación pero en los minutos restantes pasó la prueba con normalidad.

Los módulos con observación pasarán limpieza o prueba de aislamiento.