

## ABS - Task #1708

### Mantenimiento y corrección de módulos 25, 27 y 42

07/09/2019 09:54 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	07/08/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	08/05/2019
<b>Assignee:</b>	Neilck Vila	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	ABS - Objetivos mandatorios	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Estos tres módulos fueron retirados luego del cambio de antena para el experimento ON Axis de Julio 2019.			

#### History

##### #1 - 07/25/2019 03:14 PM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 30 to 80

Se culminaro el mantenimiento de dos módulos:42 y 25. El 27 pasó las pruebas de fase y VSWR pero esta presentando problemas en las de aislamiento.

##### #2 - 08/01/2019 03:09 AM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 07/31/2019 to 08/05/2019

- % Done changed from 80 to 90

se está resolviendo el aislamiento del módulo cambiando el cable de 3 metros

##### #3 - 08/08/2019 12:54 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 90 to 100

El miércoles 07 se resolvió el último módulo, 27. Las pruebas de aislamiento, VSWR y fase se colocaron dentro del rango de aprobación.