

Especialistas en Aire Acondicionado

O.C.

COTIZACIÓN
N° 251 - 2024

FECHA
21/05/2024

VENCE
30/05/2024

Cliente :
Atención :
Vendedor :
Referencia :

CIENCIA INTERNACIONAL

PROYECTO

E-mail :

RUC: 20137290180
Telf:

ITEM	ÁREA	CANT	DESCRIPCIÓN	COSTO
1		1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER CAPACIDAD 48000 BTU/H MODELO 24ABB348A005 TIPO SPLIT DUCTO	S/ 10,200.00
2		1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 48,000 BTU/H • Fabricación de Base metálica para el condensador. • Montaje de la unidad condensadora. • Montaje de la unidad evaporadora. • Tendido de tubería de cobre 7/8 • Tendido de tubería de cobre 3/8 • Aislamiento de tubería de cobre con manguera aislante – Armaflex • Suministro e instalación de filtro deshidratador • Abrazaderas para las tuberías de refrigeración. • Soldado de las tuberías de cobre con soldadura autógena, con presión de nitrógeno a 5 psi. • Presurizado del sistema de refrigeración con presión de nitrógeno a 500 psi. • Secado del sistema con bomba de vacío. • Prueba de vacío con Vacuómetro Testo. • Interconexión eléctrica entre condensador y evaporador hasta 5 metros. • Conexión del sistema de drenaje. • Carga de refrigerante. • Arranque de la unidad y pruebas de funcionamiento.	S/ 2,000.00
3		1	POR FABRICACION DE LT DE DUCTO EN PLANCHA GALVANIZADA DE ACUERDO A LAS MEDIDAS , INSTALACION DE 04 DIFUSORES Y 02 REJILLAS DE RETORNO . INCLUYE FORRADO DE DUCTO CON LANA DE VIDRIO Y FOIL DE ALUMINIO	S/ 4,500.00

CONDICIÓN

FORMA DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA

NOTA

En caso de aceptar previa orden de compra para su programación

Contado

07 DIAS

01 AÑO DE GARANTIA

CUENTAS BANCARIAS

BBVA Cta. Corriente \$

BBVA Cta. Corriente S/

SCOTIABANK

0011-0135-0100031420-11

0011-0135-0100031412-18

4959280

CCI 011-135-000100031420-11

CCI 011-135-000100031412-18

SUB - TOTAL: S/

DCTO. GLOBAL: S/

TOTAL SIN IGV: S/

IGV 18.00 % : S/

TOTAL GENERAL : S/

16,700.00

3,006.00

19,706.00

Fecha:

Firma:

CUENTA DETRACCIÓN

00-013-005818