

Radar HF - Task #1227

Milestone # 1218 (In progress): Instalación de Estaciones de RX

Task # 1225 (In progress): Instalación de Estación de RX Huancavelica

Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica

12/19/2017 07:45 PM - Ramiro Yanque

Status:	New	Start date:	11/05/2018
Priority:	Normal	Due date:	11/12/2018
Assignee:	Josemaría Gómez	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	20.00 hours
Target version:	HF Target 4	Spent time:	3.00 hours
Description			
Contrato del IGP con dueño en Cañete			
Related issues:			
Follows Task #1226: Instalación en Huancavelica		New	10/22/2018 11/01/2018

History

#1 - 12/19/2017 07:45 PM - Ramiro Yanque

- Copied from Task #1224: Contrato con dueño de ubicación en Barranca added

#2 - 12/19/2017 07:45 PM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Contrato con dueño de ubicación en Huarmey to Contrato con dueño de ubicación en Barranca

#3 - 12/19/2017 07:46 PM - Ramiro Yanque

- Precedes Task #1226: Instalación en Huancavelica added

#4 - 12/19/2017 07:48 PM - Ramiro Yanque

- Copied to Task #1230: Contrato con dueño de ubicación en Satipo added

#5 - 12/19/2017 07:50 PM - Ramiro Yanque

- Precedes Task #1229: Instalación en Satipo added

#6 - 12/19/2017 07:51 PM - Ramiro Yanque

- Precedes deleted (Task #1226: Instalación en Huancavelica)

#7 - 12/19/2017 07:51 PM - Ramiro Yanque

- Precedes deleted (Task #1229: Instalación en Satipo)

#8 - 12/19/2017 07:52 PM - Ramiro Yanque

- Precedes Task #1226: Instalación en Huancavelica added

#9 - 01/10/2018 10:42 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 01/25/2018 to 02/08/2018

Se amplio hasta Febrero la búsqueda de local en Barranca
Se envío carta a la Municipalidad de Barranca

#10 - 01/10/2018 10:42 PM - Ramiro Yanque

- Status changed from New to In progress

#11 - 01/11/2018 11:01 AM - Ramiro Yanque

- Precedes Task #1226: Instalación en Huancavelica added

#12 - 01/11/2018 11:33 AM - Ramiro Yanque

- Target version set to HF Target 1

#13 - 02/28/2018 04:35 AM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 02/08/2018 to 04/09/2018

#14 - 04/05/2018 02:41 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 04/09/2018 to 05/24/2018

#15 - 04/05/2018 02:45 PM - Ramiro Yanque

- Precedes deleted (Task #1226: Instalación en Huancavelica)

#16 - 05/15/2018 02:53 PM - Ramiro Yanque

- Status changed from In progress to New

#17 - 08/27/2018 10:06 PM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Contrato con dueño de ubicación en Barranca to Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica

- Due date changed from 05/24/2018 to 10/29/2018

Aun no se ha iniciado el contacto con la Municipalidad de Huancavelica

#18 - 08/29/2018 04:32 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 1 to HF Target 2

#19 - 08/29/2018 08:09 PM - Ramiro Yanque

- Assignee changed from Ramiro Yanque to Josemaría Gómez

#20 - 08/29/2018 08:24 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 2 to HF Target 3

#21 - 10/04/2018 03:45 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 3 to HF Target 4

#22 - 10/04/2018 03:48 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 10/10/2018 to 11/08/2018

- Start date changed from 09/26/2018 to 11/01/2018

Esta tarea aun no esta programada

#23 - 10/04/2018 03:49 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 11/08/2018 to 11/12/2018

- Start date changed from 11/01/2018 to 11/05/2018

- Follows Task #1226: Instalación en Huancavelica added